

Gewerk	Firma	Kostenberechnung HU-Bau		Auftragssumme	Abweichung zur Berechnung	NT (Anzahl)	Nachtrag vom	Nachtragssumme	aktuelle Auftragssumme	Zahlungen	aktueller Ausgabenstand	Bisher ausbezahlt	SZ	Abnahmeprotokoll	Bemerkung
Kostengruppe 5 - Aussenanlagen															
Kostengruppe 7 - Baunebenkosten															
Architektenleistung	Arch.-Büro Stürzenhofecker	113.732,31		113.732,31					113.732,31	1. AZ	14.800,00	14.800,00	N		
Statiker	Fischer	9.737,17		9.737,17					9.737,17	1.AZ	9.000,00	9.000,00	N		
Sicherheitskoordination		3.570,00		3.570,00					3.570,00						
Bauleistungsversicherung	Zurich	429,23		429,23					429,23	1. AZ	429,23	429,23			
Techn. Ausrüstung HLS	Leibold	3.754,54		3.754,54					3.754,54						
Techn. Ausrüstung Elektro	Baumann	18.373,21		18.373,21					18.373,21						
Gesamt		226.165,56	0,00	229.459,56	3.294,00				232.565,95			81.229,23			