

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am **25.06.2020**

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
1	Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden; Ausbau der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Staatsstraße St 2270 und Bahnhofplatz	Die Regierung von Unterfranken teilte mit Schreiben vom 25.05.2020 mit, dass der Verwendungsnachweis der Maßnahme geprüft wurde. Zu den Gesamtkosten von 618.012,87 € (davon 161.571,59 € zuwendungsfähig) gewährte die Regierung einen Zuschuss in Höhe von 92.800 €.	Der Zuschuss wurde bereits vereinnahmt, die Maßnahme ist abgeschlossen.
2	Zuwendung nach Art. 13 c BayFAG zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden; Bau von Gehwegen und Parkflächen an der Staatsstraße St 2270 (Friedrich-Ebert-Straße)	Die Regierung von Unterfranken teilte mit Schreiben vom 25.05.2020 mit, dass der Verwendungsnachweis der Maßnahme geprüft wurde. Zu den Gesamtkosten von 626.183,76 € (davon 88.209,95 € zuwendungsfähig) gewährte die Regierung einen Zuschuss in Höhe von 43.000 €.	Der Zuschuss wurde bereits vereinnahmt, die Maßnahme ist abgeschlossen.
Zuständigkeit Amt 3/31			
3	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20)	Im Januar 2020 konnte das neue LF 20 von der Freiwilligen Feuerwehr Kitzingen abgeholt werden. Aufgrund des durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Übungsbetriebs wurde das Fahrzeug erst am 01.06.2020 in den Einsatzdienst übernommen. Die Anschaffungskosten lagen bei ca. 320.000,00 € (ursprünglich angesetzt waren 350.000,00 €).	
4	Gastronomie in Kitzingen	Sofern die Gastronomiebetriebe (insbesondere im Bereich des Marktplatzes / der Marktstraße / Herrnstraße) nach dem Ende der coronabedingten Schließung ihre Außengastronomie erweitern wollten, wurde dies wegen der besonderen Situation unter Inanspruchnahme von weiteren Flächen genehmigt. Dazu mussten die bestehenden Konzessionen erweitert werden, was durch ein auf das Minimum reduziertes Verfahren unbürokratisch gelöst werden konnte.	
5	Stadtschoppen	Der Stadtschoppen in der bisherigen Form konnte aufgrund der bestehenden Beschränkung durch die Corona-Pandemie so nicht mehr durchgeführt werden. Nach der Entscheidung des Stadtmarketing-Verein (StMV) für die Durchführung am Stadtbalkon wurden die hier zusätzlich aufgetretenen gaststättenrechtlichen Probleme gelöst sowie der StMV bei der Erstellung des notwendigen Hygieneplans unterstützt. Die ersten Veranstaltungen fanden ohne Beanstandungen und Störungen von außen statt.	

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ QM – Herr Restetzki			
6	Grünflächenkonzept Siedlung	Für ein Grünflächenkonzept für die Siedlung wurden im März/ April 2019 Angebote eingeholt. Mittlerweile liegt der Zuwendungsbescheid für eine Förderung vor. Der Auftrag wurde vergeben. Der Auftakt hatte sich durch die Corona-Lage bis Mai 2020 verzögert. Am 20. Mai 2020 hat das beauftragte Büro TEAM4 zusammen mit QM eine Begehung der öffentlichen Grünflächen in der Siedlung durchgeführt.	Der öffentliche Auftakt ist im Bürgerarbeitskreis ist am 20. Juli 2020 im Stadtteilzentrum geplant.
7	100 Jahre Siedlung 2021	Am 13. Juni 1921 ist der erste Siedler Caliz in sein Haus im Texasweg eingezogen. Daher soll am Wochenende 11.-13. Juni 2021 100 Jahre Siedlung gefeiert werden. Für die Planung hat sich ein Festkomitee aus 15 SiedlerInnen gegründet. QM unterstützt den Prozess. In den Monaten März bis Mai 2020 konnten auf Grund der aktuellen Lage keine Planungstreffen stattfinden.	Die nächsten Termine werden nach dem Ende bzw. der Lockerung der Kontaktbeschränkungen festgelegt. Voraussichtlich Ende Juni 2020 wird sich das Festkomitee treffen. Ein öffentliches Infotreffen soll dann im Juli 2020 folgen.
8	Nutzung Stadtteilzentrum	Das Stadtteilzentrum war während der Ausgangsbeschränkung für öffentliche und private Veranstaltungen sowie für den Publikumsverkehr gesperrt. Termine wurden und werden kostenfrei storniert. Als Ausnahme finden die Blutspendetermine statt. Das Quartiersbüro ist regulär besetzt und telefonisch sowie per Mail erreichbar.	Für das Stadtteilzentrum wurde Mitte Juni 2020 ein Hygienekonzept erarbeitet. Dieses wird mit der Verwaltung und den Vereinen abgestimmt. Die schrittweise Öffnung ist für Ende Juni 2020 gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben durch die Staatsregierung geplant. Die Nutzer müssen dabei das Hygienekonzept einhalten.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM			
9	Breitbandversorgung Rathaus und Schulen	Nationale Ausschreibung zur Herstellung eines durchgängigen Glasfaseranschlusses einschließlich Netzabschlussseinheit für die Schulen und Rathäuser wurde eingeleitet	Ausschreibung (Angebotsabgabe) erfolgte im Januar dieses Jahres. Der Auftrag wurde in der Stadtratssitzung am 28.4.2020 vergeben. Anschließend wurde der Förderantrag bei der Regierung von Unterfranken gestellt, der Eingang der Förderbestätigung wird erwartet.
10	Einfache Herrichtung der Wohnhäuser Galgenwasen 13 – 20.	Ausschreibung aller Gewerke wurde vorbereitet. Der Stadtrat wird am 25.06.2020 mit dem Thema befasst.	Die Gesamtmaßnahme kann bei einem Baubeginn Anfang Juli 2020 bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Der Baubeginn ist

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	abhängig von der Entscheidung des StR. Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 61			
11	5. Änderung des B-Plan Nr. 32 „Schwarzacher Str. Ost“	Der endgültige Entwurf wurde durch das Planungsbüro erarbeitet. Der Satzungsbeschluss wurde am 28.04.2020 im Stadtrat gefasst.	Vor Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses muss der Flächennutzungsplan (FNP) von der Regierung von Unterfranken genehmigt werden. Die vollständige Verfahrensakte ist am 08.06.2020 an die Regierung von Unterfranken versendet worden. Die Regierung hat 3 Monate Zeit den FNP zu genehmigen.
12	1. Änderung B-Plan Nr. 86 „Von-Deuster-Park“	Bebauungsplanänderung um Planungsrecht für das Staatsarchiv zu schaffen.	Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.01.2020 im VBA gefasst. Die erste Planbesprechung mit allen Beteiligten war am 04.03.2020. Im Zuge der derzeitigen Situation fand der Scoping-Termin durch eine E-Mail-Befragung durch das Büro Schirmer aus Würzburg statt. Der Aufstellungsbeschluss mit geänderten Umgriff soll voraussichtlich am 09.07.2020 im VBA gefasst werden. Die frühzeitige Beteiligung soll in der Sommerpause 2020 stattfinden.
13	1 Änderung des B-Plans Nr. 71 „Am Wilhelmsbühl“	Die frühzeitige Beteiligung hat stattgefunden. Die Anregungen wurden abgewogen und der endgültige Entwurf wurde durch das Planungsbüro erarbeitet.	Der Entwurf wurde dem Stadtrat am 28.04.2020 zur Entscheidung vorgelegt. Die Billigung und Auslegung wurde am 09.05.2020 in der Zeitung „Die Kitzinger“ bekannt gemacht. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange findet vom 18.05.2020 bis einschließlich 19.06.2020 statt. Der Satzungsbeschluss soll voraussichtlich am 16.07.2020 im Stadtrat gefasst werden. (Der Erschließungsvertrag muss vorher geschlossen sein)

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 62			
14	Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung, 2. BA Sporthalle	<p>Die Fertigstellung für die Einfeldhalle war für die 6. KW 2020 geplant.</p> <p>Kurz vor Weihnachten 2019 wurde aufsteigende Feuchtigkeit im gesamten Gebäude festgestellt. Die Fußbodenheizung ist beschädigt. Durch das Wasser ist ein Wasserschaden entstanden. Um den Schadenszustand umfassend und erschöpfend zu ermitteln und zu dokumentieren wurde ein Gutachter beauftragt.</p> <p>Nach dem gemeinsamen Vor-Ort Termin mit der Bauleistungsversicherung wurden der gesamte Hallenboden sowie der Boden in der Nebenspange (Umkleide, WC, Duschen) zurückgebaut. Der Boden in den beiden Technikräumen wird nicht ausgebaut. Lt. derzeitigem Stand der Bauleistungsversicherung wird der Schaden von der Versicherung übernommen. Sämtliche Arbeiten müssen vor der Ausführung mit dem Gutachter der Bauleistungsversicherung abgestimmt werden. Die Arbeiten der Außenanlagen Roter Platz werden ausgeführt. Ende voraussichtlich 2. Quartal 2020.</p>	<p><u>Wasserschaden</u> Sämtliche Rückbauarbeiten bezüglich des Wasserschadens sind abgeschlossen.</p> <p>Die Wiederherstellungsarbeiten haben ab der KW 23 begonnen.</p> <p>Bisher ausgeführte Arbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trockenbauarbeiten fertiggestellt - Heizungs- und Sanitärarbeiten (Vorarbeiten) - Ausgleichsschicht Sportboden - Estricharbeiten Bodenabdichtung. <p><u>Außenanlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asphaltarbeiten haben in der KW 24 für die befestigten Flächen begonnen. - Voraussichtlich geplante Fertigstellung Asphaltarbeiten in der KW 28 - Die Außenanlagen können nach den Sommerferien in Nutzung gehen.
15	Neuer Friedhof Sanierung mit Um- und Anbau	<p>Am 02.02.2017 wurde vom SR die Sanierung mit Um- und Anbau der Friedhofsgebäude beschlossen. Das öffentliche WC ist bereits seit 11. November in Betrieb. In der Aussegnungshalle wurde am 28.11.2019 die erste Aussegnung durchgeführt. Kleine Restarbeiten sind noch erforderlich, stören den Betrieb aber nicht.</p>	<p>Die Arbeiten am Friedhof sind abgeschlossen. Das Sanierungskonzept (Carbonatisierung Säulen) für den Arkadenbereich ist erarbeitet. Mit der Ausführung der Arbeiten wird voraussichtlich im Sommer 2020 begonnen. Derzeit werden noch die Leistungsverzeichnisse für die notwendigen Arbeiten erarbeitet.</p>
16	Portalbrunnen Luitpoldbau		<p>Die Sanierung des Brunnen wurde in der 24. KW 2020 begonnen</p>
17	Generalsanierung Friedrich-Bernbeck-Schule	<p>Die Architekten und Fachplaner bearbeiten die Leistungsphasen 1-2.</p>	<p>Der Vorentwurf incl. Kostenschätzung wird am 16.07.2020 von den Architekten und Fachplanern dem Stadtrat vorgestellt.</p> <p>Baubeginn: voraussichtlich III. Quartal 2021.</p>
18	Rathausenerweiterung – Kaiserstraße 17	<p>Die Vorarbeiten für die Mikropfahlgründung wurden durchgeführt. Die Gründungsarbeiten werden ausgeführt.</p>	<p>Die Rohbauarbeiten haben in der 25. KW 2020 begonnen.</p>

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
19	Multifunktionshaus für Jugend und Familie	Am 13.05.2020 fanden die Verhandlungsgespräche mit den Preisträgern statt. (VgV – Verfahren)	In der Stadtratssitzung am 25.06.2020 wird über das VgV-Verfahren entschieden. Anschließend wird ein stufenweiser Vertrag mit dem Architekturbüro und Freianlagenplaner abgeschlossen.
20	Fenstertausch Rathaus	Die Fenster im historischen Gebäude sind ausgetauscht. Die Maler- und Anschlussarbeiten sind erfolgt.	Der Fenstertausch im Rathaus ist abgeschlossen. Derzeit werden die bisher ausgeführten Gewerke schlussgerechnet.
21	Kindergarten Marshall Heights	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.	Der Verwendungsnachweis wird erstellt.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
22	Beleuchtung Alte Mainbrücke	Auf der Alten Mainbrücke wurden die Altstadtleuchten auf LED-Leuchtmittel-umgestellt	Die Umstellung auf warmweiße LED erfolgte nach den positiven Erfahrungen in der Falterstraße und Rosenstraße; nach der Umstellung ist ein deutlich geringer Insekten-“befall“ festzustellen
23	Anbindung Außenstellen über LWL (Glasfaseranbindung); Gemeinschaftsmaßnahme SG 12 mit SG 63	<p>Der 1. Bauabschnitt für die Anbindung der städtischen Außenstellen über ein internes Glasfasernetz ist realisiert. Folgende Außenstellen sind nun angebunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauamt (vorhandener alte Anschluss ausgetauscht) • Tourist Information • Städtische Museum • Feuerwehr • Kläranlage • Anschluss Friedrich-Bernbeck-Schule ist vorbereitet 	<p>Die Glasfaserleitungen wurden größtenteils in ein städtisches bestehendes Leerrohrsystem eingezogen. Fehlende Anbindungen wurden tiefbautechnisch ergänzt. Die baulichen Arbeiten sind abgeschlossen.</p> <p>Die Schlussrechnung für die Tiefbauarbeiten wurde bereits angewiesen. Durch eine intensive Betreuung und Optimierungen der Maßnahme konnte gegenüber der Auftragsvergabe eine Einsparung in Höhe von brutto rd. 33.000 € erzielt werden.</p> <p>Das Übertragungsnetz ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch offen. Nach derzeitigem Stand sind die veranschlagten Kosten ausreichend bzw. ist eine leichte Einsparung zu erwarten.</p> <p>Derzeit laufen die Planungen für den 2. Bauabschnitt. Dieser wird einen größeren Tiefbau erfordern, da hier fast keine bestehenden Leerrohre zur Verfügung stehen. Geplant sind hier folgende Anschlüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauhof / Gärtnerei • Vhs

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
zu 23		<p>Ergänzender Hinweis von der IT zur Frage der Geschwindigkeit</p> <p>Die Netzwerkgeschwindigkeit ist in erster Hinsicht davon abhängig, welche Technik an die Kabel bzw. Fasern angeschlossen wird. Das bedeutet, der heutige maximale Standard von 100 Gigabit ist problemlos möglich. Zukünftig wird wahrscheinlich auch Terabit über die Leitungen übertragbar sein. Das muss aber noch entwickelt, standardisiert und bezahlbar werden.</p> <p>So werden zum Beispiel die zukünftigen neuen Core Switche mit 100 Gigabit miteinander verbunden werden. An diese Switche werden dann die Verteiler (Edge) Switche mit 10 Gigabit angeschlossen. An diese Geräte werden dann die eigentlichen Rechner angeschlossen und zwar mit 1 Gigabit. Durch diesen kaskadierten Aufbau ist dann dem Endanwender auch seine zugesicherte Geschwindigkeit garantiert.</p> <p>Das aktuelle Projekt schafft durch seine technischen Eigenschaften und durch die Anzahl an Reservefasern ein Netzwerk, auf das hoffentlich Jahrzehnte zurückgegriffen werden kann.</p>	
24	Sickershausen, Gedenkstätte	Umgestaltung in eine parkähnliche Grünfläche	<p>Die Arbeiten sind abgeschlossen. Nach Zaunrückbau wurden die Wege teilweise neu geordnet. Bodenverbesserung garantiert den Neupflanzungen besseres Wachstum. Ein zusätzlicher Wasseranschluss erleichtert den Unterhalt. Insgesamt wirkt die Fläche nach der Umgestaltung nun offen und einladend</p>
25	Eherieder Mühlbach,	an einer Engstelle des Eherieder Mühlbaches im Abschnitt zwischen Jahnstraße und Einlauf B8 kam es bei extremen Niederschlägen (letztmals Mai 2016) zu Rückstau	<p>In Abstimmung mit dem Anlieger wurde im Rahmen des Gewässerunterhaltes (Aufgabe der Kommune) die Engstelle durch Mitarbeiter des Bauhofs beseitigt. Eingebaute Leitplanken wurden entfernt, das Ufer</p>

			wurde abgeflacht und mit Wasserbausteinen befestigt.
Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
26	Baugebiet Hammerstielweg	Beginn der Erschließungsarbeiten durch die Fa. Konrad Bau in der 26. KW	Nach Oberbodenabtrag folgen zunächst die Kanalbauarbeiten. Für die Anbindung des Schmutz- und Regenwasserkanals muss die Johann-Adam-Kleinschroth-Straße für ca. 2 Wochen gesperrt werden. Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme im Frühjahr 2021

Kitzingen, 18.06.2020



Stefan Güntner
Oberbürgermeister