

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am 12.11.2015

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
01	FEE-2-Projekt; Messung elektromagnetischer Felder - Immissionsprognosen -, Königsberger Str. 89	Zuwendungsantrag bei der Regierung von Oberfranken für die Erstellung von Immissionsprognosen f. d. geplanten Mobilfunkstandort "Königsberger Str. 89" eingereicht. Für die Gesamtkosten i. H. v. 2.332,40 € wurde ein Zuschuss i. H. v. 2.100 € (90 %) beantragt.	Bewilligungsbescheid durch die Regierung von Oberfranken wird abgewartet.
Zuständigkeit Amt 6 / AL 6			
02	Entwicklung Marshall Heights <i>Fortschreibung</i>	Mit dem Eigentümer wurden Abstimmungen zur gemeinsamen Rahmenvereinbarung geführt. Entsprechende Stellungnahmen liegen vor. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden. Eine Beschlussvorlage für den 12.11. und 03.12.2015 wird vorbereitet (Verzicht Rahmenvereinbarung/Abschluss Erschließungsvertrag).	Der Eigentümer stimmt zur Zeit mit der Stadtverwaltung die Möglichkeiten der Ertüchtigung und Übergabe/Übernahme der Erschließungsanlagen ab.
03	Bahnhofsumfeld <i>Fortschreibung</i>	Die Umsetzung der Stellplatzanlage (P+R) im südlichen Bereich wird durch die Stadt Kitzingen vorbereitet.	Angestrebter Baubeginn ist das I. Quartal 2016. Der Planungsansatz ist den Fraktionsvorsitzenden am 02.11.2015 vorgestellt worden. Für die weiteren Bereiche wird ein Planungsauftrag entsprechend Beschlusslage vorbereitet. Die Entscheidung zur Planungsvorgabe soll am 12.11.2015 erfolgen.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60			
04	Breitbandausbau	Der Förderantrag wurde zugestellt. Der Ausbauvertrag mit der Telekom wurde am 02.10.2015 abgeschlossen.	Das Verfahren ist somit vorerst abgeschlossen.
Zuständigkeit Amt 6 / SG 61			
Die Angelegenheiten des SG 61 werden am Dienstag, 10.11.2015 per Mail nachgereicht.			


Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 62			
05	Soziale Stadt - St Vinzenz <i>Fortschreibung</i>	Baumaßnahme fertiggestellt.	Kleine Restarbeiten zur Mängelbeseitigung müssen noch durchgeführt werden. Abschluss vor Ende des Jahres 2015
06	Einrichtung eine Kinderkrippe im KiGa Sickershausen <i>Fortschreibung</i>	Restarbeiten an den Außenanlagen müssen fertiggestellt werden (vorauss. Ende Oktober 2015)	Bis auf einige Restarbeiten Außenanlagen fertiggestellt (Spielgeräte) Lieferung der Spielgeräte steht noch aus
07	Umbau Stadtbauamt <i>Fortschreibung</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Architekturbüro Haas + Haas wurde mit den Leistungsphasen 5 – 8 beauftragt - Im März 2016 wird die Außenfassade begonnen (witterungsabhängig) 	Die Arbeiten für das gesamte Gebäude sind fortgeschritten. Es wurden alle Gewerke ausgeschrieben, ausgewertet und beauftragt. Das Erdgeschoss wurde fertiggestellt. Der Umzug in das EG erfolgte Anfang Oktober. Momentan ist der Umbau im 1. OG am Laufen.
08	Zweifeldschulsporthalle Deusterpark	VOF-Verfahren abgeschlossen (Juli 2015) Der Vertrag zur Planung (Lph 1 – 2) wurde im Inhalt besprochen und dem Büro Klein & Sängler zur Prüfung und Unterschrift zugesandt.	Architekturbüro Klein & Sängler wird den Auftrag erhalten. Angebotseinholung der Fachplaner wird vorbereitet. Die Beauftragung der Fachplaner erfolgt nach Bedarf schrittweise bis Ende 2015. Am Montag 9.11.15 findet ein Gespräch mit allen Beteiligten und den Planern statt, sodass mit der Bearbeitung der ersten Leistungsphasen begonnen werden kann.
09	Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung <i>Fortschreibung</i>	<p>Am 15.10.2015 wurde in der Stadtratssitzung beschlossen, die Maßnahme gemäß dem Vorentwurf des Architektenbüros BSS aus Nürnberg zu realisieren.</p> <p>Die Kosten sollen für die Gesamtmaßnahme nicht mehr als 10 Mio betragen. Hierfür soll eine Liste mit möglichen Einsparungsvorschlägen sowie den dadurch entstehenden Vor- und Nachteilen erstellt werden und dem politischen Gremium zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Architekten und Fachplaner werden mit den LP 3 + 4 beauftragt.</p>	Architekten und Fachplaner erarbeiten die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Baubeginn voraussichtlich 3. Quartal 2016. Architekt und Fachplaner sind aufgefordert eine Liste mit möglichen Einsparungsvorschlägen zu erarbeiten.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
10	Spielplatz im Rosengarten	Der Spielplatz am Rosengarten ist aufgrund der dort vorhandenen Krähen und deren Ausscheidungen nicht mehr nutzbar und daher seit längerem gesperrt. Da sich die Situation nicht bessert wird der Spielplatz an dieser Stelle durch den Bauhof rückgebaut.	Rückbau des Spielplatzes durch den Bauhof wurde im Oktober ausgeführt.
11	Kläranlage – Sanierung gemäß Handlungskonzept <i>Fortschreibung</i>	Gesamtmaßnahme läuft seit 2013	Sanierung Betriebsgebäude ist abgeschlossen. Schlammbehandlung nahezu abgeschlossen, nur noch Restarbeiten. Voraussichtlicher Abschluss im November 2015
12	Kanalsanierung in den Wasserschutzgebieten	Auftrag wurde im September 2015 erteilt	Ausführung von November 2015 bis März 2016
13	Bahnstrecke Etwashausen – Schweinfurt	Die Strecke vom Bahnhof Etwashausen bis nach Gerolzhofen ist derzeit stillgelegt. Ziel ist die Entwidmung der Strecke. Stadt Kitzingen und Staatliches Bauamt hätten Interesse am Erwerb der dann frei werdenden Grundstücke.	Die Stadt Kitzingen hat den Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken gestellt. Hierzu auch Sitzungsvorlage 2015/185 zum 30.07.2015. Einwände durch blumquadrat GmbH bzw. Herrn Parakennings. Das Ergebnis der Abwägung durch die Regierung von Mittelfranken wird frühestens Ende 2015 erwartet. Ein Telefonat mit der Obersten Baubehörde am 07.10.2015 hat folgenden Hinweis ergeben: Es gibt einen Bewerber für die Erteilung der Betriebserlaubnis. Dieser Bewerber ist aufgefordert bis zum 25.11.2015 Unterlagen nachzuweisen.
14	Neubau der Gartenstraße	Die Brückenbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Die Straßenbauarbeiten wurden in der Stadtratssitzung am 15.10.2015 vergeben.	Bauzeit: Ende Oktober 2015 – 30. Oktober 2016. Im November werden die Kanalhausanschlüsse verlegt

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
15	Baugebiet Großlangheimer Straße Nord – Am Giltholz	Aufbringen der fehlenden Asphaltdeckschicht im gesamten Baugebiet.	Ausführung im November 2015 (06./07.11.2015 Freitag und Samstag)
16	Eselsberg Süd BA II	Die Arbeiten sind abgeschlossen.	
17	Straßenbeleuchtungsanlagen LED-Umrüstung <i>Fortschreibung</i>	<p>Im Winterleitenweg wurde eine weitere Teststrecke mit verschiedenen LED-Leuchten installiert. Sie kann bis Dezember 2015 besichtigt werden.</p> <p>In der Talstraße und Hinteren Talstraße wurde an die LKW Kitzingen der Auftrag zur Auswechslung der gesamten vorhandenen Quecksilberdampfleuchten in LED-Beleuchtung erteilt. Fertigstellung im 4. Quartal 2015</p>	<p>Inzwischen wurde der Bereich der Talstraße von der Jahnstraße bis zur Hinteren Talstraße fertiggestellt.</p> <p>Die Installation von LED-Leuchten in der Vorderen Talstraße sowie in der Hinteren Talstraße (das sind Leuchten von anderen Herstellern) wird voraussichtlich bis Dezember 2015 fertiggestellt.</p>
18	Nordtangente – Wechsel in der Straßenbaulast	<p>Die Stadt Kitzingen hat im August 2015 den Wechsel in der Straßenbaulast (von der Stadt Kitzingen an den Freistaat Bayern) der Nordtangente von der St 2272 Kaltensondheimer Straße bis zur Ostzufahrt an der Brücke über die St 2271 bei der Regierung von Unterfranken beantragt.</p> <p>Gleichzeitig sollte die Übertragung der Straßenbaulast in der St 2270 von der B8 (Falterturm) bis zum Kreisverkehr Mainstockheimer Straße/Nordbrücke erfolgen. Beantragt war durch die Stadt Kitzingen der Zeitpunkt 01.01.2016.</p>	<p>Bei einer Besprechung in der Regierung von Unterfranken vom 29.10.2015, an der alle beteiligten Dienststellenvertreter der Regierung von Unterfranken, dem Staatlichen Bauamt Würzburg und der Stadt Kitzingen Sachgebiet Tiefbau teilnahmen, wurde die Sachlage erörtert mit folgendem Ergebnis:</p> <p>Der Baulastträgerwechsel ist an einige Bedingungen, wie z. B. die Prüfung der Verwendungsnachweise der Nordtangente BAI und BAII geknüpft, die beim Staatlichen Bauamt vorliegen und dort noch geprüft werden müssen. Dies kann erst im Jahr 2016 erfolgen.</p> <p>Die Rückübertragung der Nordtangente in die Regelbaulast wird in Abschnitten durchgeführt. Als erstes soll der Streckenabschnitt von der St 2272 (Kaltensondheimer Straße bis zum Kreisverkehr an der St 2270 Mainstockheimer Straße) rückübertragen werden. Gleichzeitig sollen auch die in der Ortsdurchfahrt Kitzingen betroffenen</p>

			<p>Abschnitte der Staatstraßen St 2270 und St 2272 (Fischergasse, Kaiserstraße, Luitpoldstraße, Falterstraße sowie die Kaltensondheimer Straße von der B8 (Friedhof) bis zur Nordtangente (Schützenstraße)) zu Ortsstraßen abgestuft werden.</p> <p>Der Straßenbaulastwechsel für den ersten Abschnitt soll zum 01.07.2017 erfolgen. Die übrigen Abschnitte BA II, BA IIIa, BA IIIba und BA IIIbb werden nach dem 01.01.2017 zu gegebener Zeit angegangen. Sie stehen im Zusammenhang mit der Anbindung der Nordtangente an den Kreisverkehr bei conneKT.</p>
--	--	--	---

Kitzingen, 05.11.2015



Siegfried Müller
Oberbürgermeister