

| Lfd. Nr. | Thema | Sachverhalt/Sachstand | Weiteres Vorgehen / Termine |
|--|--|--|---|
| Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 | | | |
| 1 | Stadtratsanträge | Aktueller Sachstand offener Anträge | Siehe letzte Seite des Berichtswesens |
| Zuständigkeit Amt 2 / Stadtkämmerei | | | |
| 2 | Sonderfonds „Innenstädte beleben“ | Für die Ertüchtigung der Deusterkeller wurde im Juni die Bedarfsmitteilung zum Sonderfonds „Innenstädte beleben“ an die Regierung von Unterfranken geschickt. Die Stadt Kitzingen wurde nicht in das Förderprogramm Sonderfonds „Innenstädte beleben“ aufgenommen. | Keine weiteren Veranlassungen. |
| 3 | Stiftung für Alten- und Pflegehilfe Kitzingen, Förderung des Alten- und Pflegeheimes St. Elisabeth | Dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth wurde der 1. Teil des Zuschusses aus Mitteln der Mittelverwendungsrücklage der Stiftung für Alten- und Pflegehilfe für die Installierung der Außenjalousien im Ober- und Dachgeschoss in Höhe von 20.000 € ausgezahlt. | Nach Vorlage des Verwendungsnachweises kann der 2. Teil des Zuschusses ausgezahlt werden. |
| 4 | Befunduntersuchung des historischen Bestandes am Bahnhof | Das Bayer. Landesamt für Denkmalpflege hat dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zur Befunduntersuchung des historischen Bestandes am Bahnhof zugestimmt. | Der Bewilligungsbescheid aus Mitteln der Denkmalpflege ist abzuwarten. |
| Amt 6 | | | |
| Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM | | | |
| 5 | Umstellung der Schließungen in öffentlichen Gebäuden der Stadt auf elektrische Zylinder | <ul style="list-style-type: none"> - Schließanlage für das Stadtbauamt wurde bereits programmiert und wird am 06.12.2021 eingebaut- - Die Schließanlage für das Stadtteilzentrum wurde programmiert. Die Transponder werden derzeit durch Herrn Restetzki an die jeweiligen Nutzer ausgegeben. Sobald dies vollständig geschehen ist wird die Schließanlage eingebaut. | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Die Schließanlage für das Umkleidegebäude Bleichwasen wird am 02.12.2021 eingebaut. - | |
| 6 | Öffentliches WC Armin-Knab-Straße | Die Vandalismusschäden wurden beseitigt, das WC wurde am 18.11.2021 wieder geöffnet. | Diese WC Anlage wird durch das ZGM nun sehr engmaschig kontrolliert. |
| 7 | Sanierung Außenfassade Galgenwasen 13 - 37 | Die Ausschreibung ist fertig gestellt und wurde über den Staatsanzeiger veröffentlicht. Submission ist am 23.12.2021. Als spätester Fertigstellungstermin wurde der 30.05.2022 festgelegt. (Jubiläumsfeier 100 Jahre Siedlung) | Prüfung und Wertung der Angebote nach Submissionstermin. |
| Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 | | | |
| 8 | 6. Änderung des B-Plans Nr. 52 „Fuchsgraben“ | (u. a. Planung sozialer Wohnungsbau und Anpassungen der Festsetzungen) Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans wurde am 12.11.2020 im Stadtrat beschlossen. | Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde im Stadtrat am 02.12.2021 beschlossen. Der Stadtrat hat beschlossen Photovoltaik und Flachdachbegrünung festzusetzen. Die förmliche Beteiligung findet vom 20.12.2021 bis einschließlich 24.01.2022 statt. |
| 9 | 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 27 „Gewerbegebiet Goldberg“ | Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 01.07.2021 am BUA gefasst. Die förmliche Beteiligung fand vom 26.07.2021 bis einschließlich 03.09.2021 statt. | Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen. Der Satzungsbeschluss soll dem BUA am 09.12.2021 vorgelegt werden. |
| Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 | | | |
| 10 | Fassade Rathaus | Die Fassaden der Kaiserstr. 13/15 wurden mit der finalen Farbe gestrichen. Historische Rathaus: Bei den Steinrestaurierungsarbeiten wurden erste Neuteile an der Südfassade eingebaut. Der Einbau der Gesimsabdeckungen an der Nord- und Ostseite ist abgeschlossen. Derzeit wird die Taubenvergrämung an der Nordseite angebracht. | Historisches Rathaus: Der Giebel der Nordseite sowie die Fassade der Ostseite sollen noch im 4. Quartal den finalen Anstrich erhalten. Für die Südseite sind noch erste Abnahmen von defekten Stellen an den Natursteinen geplant. |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| 11 | Kindergarten Alemannenstraße – Erweiterung Kinderkrippe | Im Oktober 2021 wurden die ersten Gewerke Rohbauarbeiten und Elektroarbeiten beauftragt. Die Erdarbeiten wurden in der KW 44 fertiggestellt. Das zweite Ausschreibungspaket wurde versandt. Die Submission fanden in der KW 47 statt. | Aktuell wird die Gründung für die Kinderkrippe hergestellt. |
| 12 | Erweiterung Kindergarten Etwashausen | Die Architektenleistungen wurden vom Stadtrat am 18.11.2021 beauftragt. | Im Dezember 2021 sind erste Vorgespräche mit den Planungsbeteiligten vorgesehen. |
| 13 | Friedrich-Bernbeck-Schule Generalsanierung | Der Bauantrag wird eingereicht. | Die Maßnahme wird wegen der Initiative Bildungscampus für 1 Jahr „eingefroren“. |
| Zuständigkeit Amt 6 / SG 63 | | | |
| 14 | Sturzflutrisikomanagement | Stadtrat vom 14.10.2021: Beschluss zur Erstellung eines Sturzflut-Risikomanagements. Vor Antragstellung ist ein Abstimmungsgespräch mit dem WWA zu führen. Dies erfolgte am 24.11.2021 mit der seit dem 01.11.2021 nun für Kitzingen zuständigen Abteilungsleiterin. | Bis Mitte Dezember Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm an das WWA. Alle eingegangenen Anträge werden vom WWA Anfang 2022 gesammelt an die Regierung weitergeleitet. Dort Entscheidung über Aufnahme in das Förderprogramm. Über die weitere Entwicklung wird berichtet. |
| 15 | Aktuelles aus dem Bauhof | Der Bauhof hat in den letzten Wochen intensive Unterhaltsarbeiten an Bächen durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"> - Repperndorfer Mühlbach (von Alemannenstraße über Repperndorf bis zur Autobahn A7) - Bimbach in Etwashausen (Bereich Gartenstraße bis Umgehung Etwashausen) wieder nach mehreren Jahren (Reinigung, Rückschnitt) - Rödelbach zwischen den Seen und der Panzerstraße (Reinigung, Rückschnitt) - | |
| 16 | Kläranlage Erneuerung BHKW | Nach langwierigen Abstimmungsgesprächen mit der n-ergie liegt nun endlich die Bestätigung vor, dass für Bestandanlagen auch bei Umbau der Modulsteuerung kein neues Einheitszertifikat erforderlich ist. | Das Planungsbüro führt nun die Netzverträglichkeitsprüfung durch. Dann Fortsetzung der Entwurfsplanung. Vorlage bis Februar 2022. Anschließend Ausschreibung für neues BHKW. Montage des neuen BHKWs in 2022. |

| Lfd. Nr. | Thema | Sachverhalt / Sachstand | Weiteres Vorgehen / Termine |
|----------|--|--|---|
| 17 | Sanierung Allwetterplatz im Freizeitzentrum | <p>Ursprünglich war vorgesehen, die Belagsarbeiten noch in diesem Jahr durchzuführen.</p> <p>Bei der beauftragten Firma führten Verzögerungen bei vorangegangenen Maßnahmen dazu, dass die Witterungsverhältnisse (Temperatur, Nässe) nun für einen ordnungsgemäßen Einbau nicht mehr gegeben sind.</p> <p>Auch aus Gewährleistungsgründen hat die Stadt darauf gedrängt, die Arbeiten auf Frühjahr 2022 zu verschieben.</p> | Einbau bei geeigneten Witterungsverhältnissen im Frühjahr 2022. |
| 18 | Neugestaltung Oberer Mainkai – Bauabschnitt II – Neugestaltung Verkehrs- und Freianlagen | <p>Derzeit laufen die Pflasterarbeiten am Oberen Mainkai. Die ersten Teilbereiche sind bereits fertiggestellt.</p> <p>Im weiteren Verlauf werden die Vorarbeiten für die Pflasterungen durchgeführt.</p> <p>Die Montage und Inbetriebnahme der Straßenbeleuchtung erfolgt abschnittsweise, sodass in den fertiggestellten Bereichen auch eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist.</p> | <p>Bis Weihnachten soll die Oberflächenbefestigung bis auf Höhe Oberer Mainkai 3 fertiggestellt werden.</p> <p>Entlang der Kaimauer werden die Sitzelemente aufgestellt. Die Holzabdeckungen werden dann im Frühjahr 2022 montiert.</p> |

Kitzingen, 11.01.2022
- Hauptverwaltung -

Stadtratsanträge zur Behandlung

| Nr. | Fraktion/G ruppe | Antrags- datum | Eingang Stadt Kitzingen | Antragsthema | Beschluss im Stadtrat bis (max. 3 Monate) | Bearbeiter/ Ersteller; Beschluss- vorlage/ zust. SG | Bearbeitung im Stadtrat | Bemerkungen/Sachstand |
|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 2020 | | | | | | | | |
| 4 | ödp | 26.01.2020 | 29.01.2020 | Smart City | 22.04.2020 | S | | Behandlung, wie mit ödp abgesprochen |
| 31 | Bgm's | 27.09.2020 | 28.09.2020 | Überprüfung Gestaltungssatzung | 21.12.2020 | Amt 6 | | Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat |
| 2021 | | | | | | | | |
| 22 | BP | 14.02.2021 | 16.02.2021 | Bikeomat | 11.05.2021 | SG 63 | | In Abhängigkeit der Fahrradabstellmöglichkeiten - noch nicht abschließend geklärt. Mit Antragsteller bereits besprochen. |
| 28 | FW | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Weihnachtsbäume | 26.07.2021 | - | | Nach Rücksprache mit Antragsteller ruht der Antrag bis auf Weiteres. |
| 34 | SPD | 23.03.2021 | 23.03.2021 | Antrag auf Aufhebung des Beschlusses zur Marktstraße 21 vom 18.03.2021 | 15.06.2021 | Amt 6 | | Die Antwort der Regierung ging am 09.07.21 ein; Stellungnahme des LfD steht noch aus |
| 41 | Interfrak. | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Antrag Eheschließungen | 12.11.2021 | Amt 3 | | Prüfauftrag und Wiedervorstellung gem. SR 14.10.21 |
| 43 | CSU | 19.10.2021 | 19.10.2021 | Antrag Aufstellungsbeschluss 3. Grundschule | 11.01.2022 | Amt 6 | Anfang 2022 | |
| 45 | Bd.90/Die Grünen | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen | 19.01.2022 | | 20.01.2022 | |
| 47 | SPD | 03.11.2021 | 03.11.2021 | Rücklagenfonds | 26.01.2022 | Amt 6 | | Ggf. Vorberatung durch den Stadtentwicklungsbeirat. |
| 48 | ÖDP | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Soz. Wohnungsbau Alte Poststraße | 07.02.2022 | Amt 6 | 20.01.2022 | |
| 50 | BP | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Förderung PV | 17.02.2022 | Amt 2 | 20.01.2022 | |
| 51 | Interfrak. | 13.12.2021 | 14.12.2021 | Wind- und Solarpark | 08.03.2022 | | | Vorberatung im BU |
| 52 | Bd.90/Die Grünen | 18.12.2021 | 21.12.2021 | Klimaneutrale Verwaltung | 15.03.2022 | | | Vorberatung im BU / Zusammen mit Lfd.Nr. 51 behandelt |