

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen - öffentlich

zur Stadtratssitzung am 27.10.2016



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
1	Konversionsmanagement Kitzinger Land	Der Verein Z.I.E.L. Kitzingen führt für den Landkreis Kitzingen, die Stadt Kitzingen und die Stadt Volkach das Folgeprojekt Konversionsmanagement durch. Das Projekt läuft von Anfang 2016 für die Dauer von voraussichtlich zwei Jahren. Die förderfähigen Kosten des Projekts werden mit Fördermitteln des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen, Landesentwicklung und Heimat bezuschusst. Die nicht förderfähigen Kosten übernimmt der Verein Z.I.E.L. und werden teilweise von der Stadt Kitzingen erstattet. Der Pauschalabschluss für 2016 in Höhe von 12.000 € wurde am 11.10.2016 ausgezahlt.	Der Pauschalabschluss für 2017 wird voraussichtlich im Herbst 2017 vom Verein Z.I.E.L. abgerufen und von der Stadt Kitzingen ausbezahlt.
2	Bedarfsmitteilung - Soziale Stadt	Mit Schreiben vom 11.10.2016 wurde die Bedarfsmitteilung Soziale Stadt an die Regierung von Unterfranken übermittelt. Für das Programmjahr 2017 wurde ein Förderrahmen in Höhe von 333.000 € beantragt.	Die Bewilligung des Mittelrahmens 2017 durch die Regierung von Unterfranken wird abgewartet.
3	Bedarfsmitteilung - Stadtumbau West	Mit Schreiben vom 11.10.2016 wurde die Bedarfsmitteilung Stadtumbau West an die Regierung von Unterfranken übermittelt. Für das Programmjahr 2017 wurde ein Förderrahmen in Höhe von 1.125.000 € beantragt.	Die Bewilligung des Mittelrahmens 2017 durch die Regierung von Unterfranken wird abgewartet.
4	Voruntersuchung am Anwesen Kaiserstraße. 17	Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 12.000 €, der Bezirk Unterfranken bewilligte eine Zuwendung in Höhe von 2.170 € und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eine Zuwendung in Höhe von 5.000 €.	Nach Beendigung der Maßnahme Abruf der Zuwendungen.
5	Voruntersuchung Dachstuhl- sanierung an der Friedrich- Bernbeck-Schule	Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 13.000 €, der Bezirk Unterfranken bewilligte eine Zuwendung in Höhe von 2.300 € und das	Nach Beendigung der Maßnahme Abruf der Zuwendungen.

		Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eine Zuwendung in Höhe von 2.500 €.	
Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 3 / SG 33			
6	Amtshilfe Asylleistungen	Seit Juni 2015 wird in Amtshilfe für das Landratsamt Kitzingen die Auszahlung von Asylleistungen am letzten Mittwoch im Monat durchgeführt. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen seit Februar 2016 im Serviceschalter der Sparkasse. Zurzeit werden die Leistungen für Asylbewerber aus den Gemeinschaftsunterkünften (GU) Corlette Circle und Steigweg 28 A ausbezahlt. Für Oktober wurde eine Gesamtsumme von rd. 48.000 € verteilt auf 90 Einzelbeträge bereitgestellt. Da die Belegung der GU im Steigweg (zurzeit 120 Personen, möglich 400) noch nicht beendet ist, ist damit zu rechnen, dass die Beträge noch steigen.	
7	Notwohngebiet	In den Obdachlosenunterkünften der Stadt Kitzingen sind Stand 06.10.16 122 Personen gemeldet. Zurzeit sind fast alle Unterkünfte belegt. Die Zuweisungen erfolgten hauptsächlich wegen Räumungsverfahren, Hausverboten für Gemeinschaftsunterkünfte und familiärer Streitigkeiten. Die Anzahl der Zuweisungen sind höher als die zu verzeichnenden Auszüge. Es ist zu beobachten, dass die Anzahl der Zwangsräumungen im Vergleich zu den Vorjahren steigt. Eine beim St. Vinzenz-Verein beschäftigte Sozialpädagogin ist bestrebt, für die Bewohner ein Netzwerk zur Unterstützung und Selbsthilfe aufzubauen.	
8	Bundestagswahl 2017	Die ersten Vorarbeiten hierzu wurden bereits durch das Landratsamt Kitzingen angestoßen.	
Zuständigkeit Amt 6 / AL 6			
9	Entwicklung Marshall Heights <i>Fortschreibung</i>	Die Straßennamen wurden in der Stadtratssitzung vom 04.10.2016 vergeben. Ein Bauantrag für ein Bürogebäude an der Gabelsbergerstr. liegt vor (außerhalb der Erschließungsabschnittes 1) Die Beschilderung erfolgt umgehend. Der Bauantrag wird solange zurückgestellt, bis der Erschließungsvertrag für den betroffenen Abschnitt vorliegt.	Die offizielle Abnahme gemäß dem Erschließungsvertrag ist am 30.06.2016 erfolgt. Vor Übernahme der Erschließungsanlagen waren noch verschiedene Arbeiten an Straße und Kanal durchzuführen. Die Nachabnahme erfolgte am 05.10.2016; es wurden keine wesentlichen Mängel festgestellt. Die offizielle Besitzübernahme erfolgt somit zum 04.11.2016. Durch die Stadt Kitzingen ist sodann die Widmung der zukünftigen öffentlichen Straßen- und Wegeflächen zu veranlassen. Das Widmungsverfahren dauert ca. 2 Monate.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
10	Bahnhofsumfeld <i>Fortschreibung</i>	Der Bürgerantrag auf Errichtung eines Parkdecks wurde in der Stadtratssitzung vom 04.10.2016 abgelehnt.	Der Bauentwurf für den ebenerdigen Stellplatz wird bis Ende 2016 fertiggestellt. Nach Baugenehmigungs- und Zuwendungsverfahren wäre ein Baubeginn im II. Quartal 2017 realistisch. Bauzeit: ca. 12 Monate.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60			
11	Städtische Mietwohnungen, Wiederherstellung der Vermietbarkeit	Derzeit wird an der Sanierung von vier Wohnungen gearbeitet (Ziegelbergstraße 30, Grabkirchgasse 4, Oberer Mainkai 5 – hier zwei Wohnungen). Bezugsfertigkeit kann im November/Dezember hergestellt sein.	Die Sanierung der Wohnung Grabkirchgasse 9 wird zunächst zurück gestellt, bis die Anpassungsarbeiten an der Außenfassade (nach Freistellung derselben durch den Abbruch „Brauöfe“) durchgeführt wurden. Voraussichtlich im Frühjahr 2017 wird auch diese Wohnung bezugsfertig sein. Eine weitere Wohnung (Innere Sulzfelder Straße 15 c) wird bis dahin ebenfalls fertig gestellt sein, so dass insgesamt 6 Wohnungen dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt werden können.
12	Obdachlosenunterkünfte - Erweiterung der Briefkastenanlage für Egerländer Straße 22, 24, 26 und Tannenbergsstraße 37	Die Anlage wurde am 22.09.2016 installiert.	Maßnahme ist abgeschlossen.
13	Beschaffung einer CAFM-Software für das Zentrale Gebäudemanagement	Das Programm ist installiert, die Eingabe von Grunddaten für die städtischen Gebäude ist weitestgehend abgeschlossen.	Weitere Dateneingabe (technische Anlagen, Wartungen, Nebenkosten etc.) werden in den nächsten Monaten vorgenommen.
14	Wartungen technischer Einrichtungen in Gebäuden	Ausschreibung von Wartungsarbeiten für gebäudetechnische Anlagen (Heizung, Brandschutzklappen, Türen, etc.) startet im Oktober.	Ab dem Jahr 2017 werden die Wartungsarbeiten – gewerkeweise gebündelt – öffentlich ausgeschrieben und vergeben, um künftig hier Kosten zu sparen.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 61			
15	Gebäude in der Herrnstr. 11, der Kitzinger Brauhöfe	Bauantrag zur Sanierung im Sinne einer Wohnnutzung liegt vor.	Prüfung abgeschlossen. Genehmigung wird demnächst ausgereicht
16	Bebauungsplan „Erweiterung Buddental“	Bodengutachten und Kampfmitteluntersuchung liegen vor.	Abschätzung hinsichtlich Altlastenthematik (Bodenaustausch) liegt vor und ist zu prüfen. Die Beauftragung der Detailerkundung erfolgt durch das SG 63.
17	Bergkirche Hohenfeld	Sanierungs- bzw. Instandsetzung durch die Kirche.	Maßnahme läuft noch, Abschluss der Hauptmaßnahmen voraussichtlich noch in diesem Jahr.
18	Bebauungsplanänderung Armin-Knab-Straße Nr. 18		Erneute Auslegung wird vorbereitet (Auslegung voraussichtlich im Oktober 2016). Lärmschutztechnische Untersuchungen sind für bestehenden Gewerbebetrieb erforderlich (eine Verlagerung ist nicht vorgesehen).
19	Bebauungsplan, Hammerstilerweiterung	Derzeit Grundlagenermittlung, Vergabe der erforderlichen Gutachten (Schallimmission, Umweltbericht, Kampfmittel, Baugrunduntersuchung...)	Nächster Schritt ist der Aufstellungs- bzw. Auslegungsbeschluss.
20	REKA	Antrag zur Nutzungsänderung des ehemaligen Elektrogeschäftes, An der Staustufe, liegt vor. Das Gebäude soll künftig durch REKA selbst zur Produktion genutzt werden.	Ergänzende Unterlagen eingereicht, Derzeit Prüfung.
21	Erweiterung des Fastnachtsmuseums	Baugenehmigung wurde im August 2016 erteilt.	
22	Bauvorhaben Rosenstraße, Parkplätze der VR-Bank	Baugenehmigung wurde erteilt.	Das Bauvorhaben hat sich erweitert (mehr Stellplätze und Hochbau). Daher wurde eine Tektur eingereicht. Hier sind noch Unterlagen seitens des Bauherrn einzureichen.
23	Gebäude Markstraße 24/26		Maßnahme abgeschlossen.
24	Alte Poststraße 10	Umbau- bzw. Sanierungsvorhaben des Landratsamtes Kitzingen. Das Gebäude soll künftig durch das LRA genutzt werden.	Bauantrag soll nach Auskunft des Landratsamtes demnächst eingereicht werden.
25	Alte Poststraße 6	Umbauvorhaben des Landratsamtes Kitzingen, Erweiterung der Büroflächen.	Prüfung abgeschlossen. Genehmigung wird demnächst erteilt.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
26	Parkplatz Aqua Sole	Bauantrag zur Sanierung wurde eingereicht. Bauherr: Stadtbetriebe KT	Genehmigung wurde ausgereicht.
27	BV Galgenmühle	Die Maßnahme wurde vom Verwaltungs- und Bauausschuss, auf Basis des Konzeptes des Architekturbüros Böhm und Kuhn, grundsätzlich positiv bewertet und befürwortet.	Es liegt derzeit noch kein Bauantrag vor.
28	Mobilfunk	Der geplante Mobilfunkmast bei Hoheim wurde genehmigt. Die Telekom hat mitgeteilt das für den geplanten Mobilfunkmast im Bereich Winterleitenweg jetzt vsl. doch eine Lösung im Inno-park gefunden wurde. Die Angebote für die Fortschreibung des Mobilfunkkonzeptes liegen vor und wurden an die AK-Mitglieder weitergegeben. Eine Rückmeldung fehlt bislang. Eine AK-Sitzung zur diesem Thema soll demnächst stattfinden. Antennenanlage im Marktturm (Telekom) als Ersatz für Standort Bürgerbräu ist umgesetzt. Mobilfunkmessung für den Standort Königsberger Str. 89 erfolgt jetzt, Standort ist in Betrieb.	
29	Gebäude in der Schmiedelstraße 1	Das Gebäude wurde als Denkmal festgestellt.	Besichtigung mit LfD und unserem Stadt-heimatpfleger hat stattgefunden, Denk-maleigenschaft wurde bestätigt, derzeit Herstellung des Benehmens
30	Bauvorhaben Firma Schaeffler im Bereich conneKT	Die Baugenehmigung wurde mit Schreiben vom 27.07.2016 erteilt.	
31	Ehem. BayWa- Silos Glauberstraße + ergänzende Neubauten	Das Gesamtbauvorhaben Glauberstr. 3 (zwei Gebäude) und Glauberstr. 7 („Silogebäude“) wurde in der Stadtratssitzung am 07.07.2016 vorgestellt.	Aktuell wird die eingereichte Tektur für den Neubau des Silo-Gebäudes (Glauberstr. 7) sowie das Thema Straßenverlegung und Stadtgrabensanierung geprüft. Für die beiden Gebäude in der Glauberstr. 3 liegt der Bauantrag mittlerweile auch vor. Nachbarunterschrift, Stellungnahme Was-serwirtschaftsamt (wwa)
32	Erweiterung Grund und Mittel-schule Siedlung		Bauantrag liegt vor, derzeit Prüfung

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
33	B-Plan conneKT	Bebauungsplanänderung ist in Vorbereitung. Wesentliche Themen: <ul style="list-style-type: none"> - Verlängerung der Erschließungsstraße Ost - Verlegung einer Erschließungsstr. - Diskothekennutzung - Korrektur einiger Baufenster - Überarbeitung der textl. Festsetzungen 	Behandlung vsl. am 10.11 im VBA
34	Süd link	Frühzeitige Informationsveranstaltung fand in Albertshofen statt. Der geplante Korridor (1km breit) verläuft außerhalb des Stadtgebietes Kitzingen. Einleitung des Verfahrens zur Bundesfachplanung soll Anfang nächsten Jahres erfolgen. Zuständige Behörde Bundesnetzagentur. Aufbauend auf der Bundesfachplanung erfolgt das Planfeststellungsverfahren.	
35	Bauvorhaben Fetzergergelände an der Adalbert-Stifter-Straße	Es fand eine Besprechung bzgl. der Tekturplanung mit dem Investor und dem Architekten statt.	Tekturantrag liegt mittlerweile vor, derzeit Prüfung.
36	Gespräch Schmiedelstr. 1	Gespräch mit Investor im Hinblick auf betreutes Wohnen. Denkmalgeschützte Gebäude sollen dabei erhalten bleiben und durch einen Neubau ergänzt werden. Derzeit Grunderwerbsverhandlungen	
37	Bauvorhaben Moltkestraße 1, ehemalige Tankstelle	Neubau eines Wohngebäudes	Prüfung abgeschlossen, demnächst Genehmigung.
38	Gespräch Polizeiinspektion (pi)	Gespräch mit dem staatl. Bauamt zum Thema Polizeiinspektion. Der Verbleib am aktuellen Standort ist nach derzeitigem Sachstand unwahrscheinlich. Da das Gebäude den Anforderungen nicht erfüllt (Bauzustand, Sicherheit, Einsehbarkeit usw.). Es soll ein Neubau an anderer Stelle geprüft werden. Das SG 61 hat hierzu Standortvorschläge gemacht.	Für weitere alternative Standortvorschläge ist das städtische Bauamt offen.
		Zuständigkeit Amt 6/ SG 62	
39	Soziale Stadt - St Vinzenz	Baumaßnahme fertiggestellt.	Der Einbau von Akustikplatten wurde im August fertiggestellt. Derzeit wird der Verwendungsnachweis vorbereitet und kann, sobald sämtliche Rechnungen vorliegen bei der Regierung von Unterfranken eingereicht werden.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
40	Zweifeldschulsporthalle Deusterpark	<p>Die Rückbauarbeiten für dieses Jahr sind abgeschlossen. Sicherungsmaßnahmen über die Wintermonate werden gerade durchgeplant.</p> <p>Eine Rückmeldung seitens der Regierung, ob die offene Ganztagsbetreuung gefördert wird, ist noch nicht eingetroffen. Das Ergebnis soll laut Herrn Bau, Regierung von Unterfranken Ende Oktober 2016 an die Stadt Kitzingen (AMT 1) weitergeleitet werden.</p> <p>Die Vorentwurfsplanung (LPH 3) ist abgeschlossen. Die Vorbereitung bezüglich der Zuschussunterlagen sowie der Genehmigungsunterlagen werden erarbeitet.</p>	<p>Die Architekten und Fachplaner werden mit der Leistungsphase 4 beauftragt.</p> <p>Beauftragung der Architekten und Fachplaner mit Leistungsphase 5-7 wird zwischen Dezember 2016 und Januar 2017 erfolgen.</p> <p>Der Beginn des Neubaus der Zweifeldschulsporthalle ist für das 2. Quartal 2017 geplant.</p> <p>Die Fertigstellung der Zweifeldschulsporthalle ist voraussichtlich für September 2018 angesetzt.</p>
41	Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung	<p>Am 10.12.2015 wurde in der Stadtratssitzung beschlossen, die Maßnahme gemäß dem Vorentwurf des Architektenbüros BSS aus Nürnberg zu realisieren.</p> <p>Die Kosten sollen für die Gesamtmaßnahme nicht mehr als 10,6 Millionen betragen. Die Turnhalle wird als Einfeldhalle neu gebaut. Fachplaner sind mit den Leistungsphasen 5 - 7 beauftragt.</p>	<p>Im laufenden Jahr 2016 werden alle erforderlichen Leistungsphasen (LPH 3 – 7) von den Architekten und Fachplanern erarbeitet. Die Bauarbeiten werden in der Zeit von Mai 2017 bis Mitte 2018 ausgeführt. Nach der Fertigstellung von Grundschule, Mittelschule und Hort wird die bestehende Sporthalle abgerissen und neu errichtet.</p> <p>Die Zuschussunterlagen für die Förderung wurden am 31.08.2016 der Regierung von Unterfranken übermittelt.</p> <p>Die Baugenehmigung wurde am 14.09.2016 beantragt.</p>

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
42	Dachsanierung Dreifachturnhalle Sickergrund	<p>Die Bedarfsermittlung wurde durchgeführt. Die Ausschreibung bezüglich der Dachsanierung ist fertig gestellt und kann an die entsprechenden Firmen verschickt werden, sobald die Zustimmung der Regierung von Unterfranken vorliegt.</p> <p>Die Kosten belaufen sich auf ca. 400.000,00 €.</p> <p>Fördermittel für die Flachdachsanierung gibt es nur dann, wenn das komplette Bauwerk 4 Jahre nach der Flachdachsanierung generalsaniert ist.</p>	<p>Die Dachsanierung soll voraussichtlich im 3. Quartal 2017 erfolgen.</p> <p>Terminplan Dachsanierung Dreifeldturnhalle Ca. Januar 2017 – ca. Oktober 2017 (Ausschreibung, Vergabe, Planung, Bestellung, Ausführung, Abnahme)</p> <p>Terminplan Generalsanierung Dreifeldturnhalle Ca. Mai 2017 – ca. Oktober 2021 (4 Jahre nach Ausführung Dachsanierung) (Vorbereitung VOF-Verfahren, Ausschreibung, Vergabe, Planung, Bestellung, Ausführung, Abnahme)</p>
43	Marktcafé Abbruch der bestehenden Bausubstanz	Die Abbrucharbeiten werden durch die Stadt Kitzingen ausgeführt. Ein Termin mit den Investoren und dem Stadtbauamt Kitzingen hat stattgefunden. Die Schnittstellen der anstehenden Abbrucharbeiten sind abgestimmt.	<p>Abbruch des Marktcafes ist für das 1. Quartal 2017 geplant.</p> <p>Beachte: Stadtratsbeschluss mit Bindung des Abbruches an die Baugenehmigung. Baukontrollen zur Standsicherheit werden monatlich durchgeführt.</p>
44	Alte Synagoge Verbesserung Brandschutz	Die Architekten und Fachplaner sind mit den Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt worden. Der ergänzende barrierefreie Zugang wird zeitgleich im Rahmen der Maßnahme ausgeführt. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt.	Die Bauarbeiten werden bis Ende Oktober 2016 soweit fertiggestellt sein. Die Wiedereröffnung kann wie geplant Anfang November 2016 erfolgen.
45	Kaiserstraße 17 – Erweiterung Rathaus	Bearbeitung der Konzeptplanungsstudie (unter Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Belange) Rathuserweiterung	Die Ergebnisse der Voruntersuchungen bilden eine Grundlage für das Umbaukonzept. Das Raumprogramm liegt vor und wird derzeit in das ganzheitliche Konzept eingearbeitet.
46	Fenster austausch Rathaus	Die Maßnahme wird wie von der Stadt Kitzingen beantragt über das Kommunale Investitionsprogramm gefördert. Eine Vor-Ort-Besichtigung mit dem BLfD wurde durchgeführt. Die Vermessungsarbeiten sind erledigt. Die Zuschussunterlagen für die Regierung wurden	Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2017 umgesetzt.

		fertig gestellt und werden in den kommenden Tagen versendet. Die Konzeptstudien werden mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt und festgelegt.	
Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
47	Sickerhalle, Sickershausen Fensteraustausch in der Festhalle Sickershausen	Der Fenster- und Türaustausch wurde an Firma Söhnlein beauftragt. Lieferung und Einbau erfolgt in Abstimmung.	Mit dem Fensteraustausch wurde begonnen. Die Einputzarbeiten werden vom Bauhof ausgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte/Ende November 2016 abgeschlossen sein.
48	Kindergarten Hohenfeld - Vordach bzw. überdachte Abstellfläche	Ortseinsicht und Aufmaß fanden im Juni 2016 statt. Klärung des Standortes, sowie Planung der Unterstellhalle ist fertiggestellt.	Die Bauarbeiten werden durch den Bauhof ausgeführt. Bis Dezember 2016 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.
49	Friedrich-Bernbeck-Schule – biotische und konstruktive Sanierung Dachstuhl	In Zusammenarbeit mit dem BLfD werden Voruntersuchungen durchgeführt. Das verformungsgerechte Aufmaß wurde ausgeführt und das Tragwerksgutachten steht noch aus.	Im November 2016 liegen die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor.
50	Kiliansbrunnen	Mit dem Schreiben vom 28.08.2016 beantragte die CSU-Stadt-Ratsfraktion die Sanierung des Kiliansbrunnens bis Mitte 2017.	Seitens der Verwaltung wurde die ersten Gespräche mit der Denkmalbehörde geführt. Es werden Befunduntersuchung und die Ausschreibung erarbeitet. Der Brunnen wird Anfang 2017 restauriert. Die Brunnentechnik wird überarbeitet. Geplante Fertigstellung: Mai 2017
51	Kita Marshall Heights	Das Amt 1 hat einen Fehlbedarf an Kita-Plätzen festgestellt.	Vom Bauamt wurden die erforderlichen Kosten für einen Umbau bzw. Sanierung der Kitaplätze in den Marshall-Heights erarbeitet. Wir gehen derzeit von einem Kostenrahmen in Höhe von ca. 960.000,00 € aus. (Grundlage: Raumprogramm vom 08.08.2016, Fr. Dietrich-Strelow sowie vor Ort Besichtigung örtlicher Fachunternehmen)
52	Beleuchtung Rathaus Ebene 2	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	
53	Florian-Geyer-Halle - Sanierung Beleuchtung	Der Zuwendungsbescheid für Fördermittel liegt vor und die beschränkte Ausschreibung ist abgeschlossen.	Die Ausführung wird im Herbst beginnen und Anfang 2017 abgeschlossen sein.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
54	Friedrich-Bernbeck-Schule - Sanierung Beleuchtung	Der Zuwendungsbescheid für Fördermittel liegt vor und die beschränkte Ausschreibung ist abgeschlossen.	Am 20.10.2016 liegt der Sitzungsantrag dem VBA vor. Die Ausführung ist im Zeitraum Herbst 2016 bis Frühjahr 2017 geplant.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
55	Kläranlage – Sanierung gemäß Handlungskonzept Fortschreibung	Gesamtmaßnahme läuft seit 2013	Aufgrund erheblicher Terminverschiebungen und Bauzeitenverlängerung in den Jahren 2015 und 2016 werden die Projekte für 2017 ins Jahr 2018 verschoben. Die dringendsten Projekte im Rahmen des Handlungskonzeptes sind umgesetzt. Die für 2016 geplanten Projekte Austausch der Belüfterelemente in den Belebungsbecken (bereits vergeben) und Photovoltaikanlage Betriebsgebäude (Vergabe im VBA am 24.11.2016) werden erst in 2017 ausgeführt. Die für 2017 geplanten Sanierungen der Räumler im Sandfang, im Vorklärbecken und im Nachklärbecken können aus heutiger Sicht ohne negative Auswirkungen nach 2018 verschoben werden.
56	Bahnstrecke Etwashausen – Schweinfurt	Die Regierung von Mittelfranken hat am 12.05.2016 den Freistellungsbescheid erlassen (Eingang 18.05.2016).	Die Firma blumquadrat hat gegen den Bescheid geklagt. Die daraus resultierenden Auswirkungen werden derzeit geprüft.
57	Neubau der Gartenstraße	Die Straßenbauarbeiten haben am 17.02.2016 begonnen. Die Baumaßnahme ist bis auf minimale Restarbeiten abgeschlossen.	Die Abnahme der Bauleistungen erfolgte am 18.10.2016. Die Straße ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Schlussrechnung ist für November 2016 angekündigt. Über Mehrforderungen der ausführenden Firma wegen Behinderung beim Aushub (zahlreiche Leitungen) wird noch intensiv zu verhandeln sein.
58	Kanalsanierungen	Im Jahr 2016 stehen weitere Kanalsanierungen in Höhe von 500.000,00 € an. Vergabe erfolgte im VBA am 22.09.2016.	Nachdem 2015 die Kanäle in den Wasserschutzgebieten (WSG) als Priorität 1 saniert wurden, werden 2016 die schadhafte, über 40 Jahre alten Kanäle (Priorität 2) im Bereich der Altstadt grabenlos mittels Inlinertechnik saniert. Bei Straßensanierungen

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
			werden ggf. sanierungsbedürftige Kanäle gleich mitsaniert. Noch in 2016 erfolgt die Sanierung von weiteren schadhafte Kanälen im Altstadtbereich. Für 2017 sind Sanierungen in der Südstadt vorgesehen.
59	Anprallschutz Alte Mainbrücke	Das Wasserstraßenneubauamt Aschaffenburg bereitet derzeit das hierfür notwendige Planfeststellungsverfahren vor.	Den Änderungen beim Anprallschutz wurde am 04.10.2016 im STR zugestimmt. Das Wasserstraßenneubauamt wird auf dieser Grundlage das notwendige Planfeststellungsverfahren veranlassen.
60	Dringliche Maßnahme Kanalbau Hammerstiel	Aufgrund der starken Regenfälle in diesem Jahr ist es erforderlich Sicherheitsmaßnahmen in Form von Herstellen einer Entwässerungsmulde und eines Ableitungskanals durchzuführen.	Baubeginn erfolgte am 29.09.2016. Die Maßnahme ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen.
61	LED Beleuchtung im Stadtgebiet und Stadtteilen	Im Haushalt sind Mittel für Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen.	Durch vordringlichere Maßnahmen musste die Bearbeitung verschoben werden. Es ist vorgesehen, dem Stadtrat im II. Quartal 2017 ein Konzept zum weiteren Vorgehen vorzulegen.
62	Kunstrasenplatz im Sickergrund	Es wurden verschiedene Angebote für die notwendigen Ingenieurleistungen eingeholt.	Die Vergabe der Planungsleistungen Leistungsphase 1 – 4 ist im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters erfolgt. Die Vorlage des Bauentwurfs mit der Kostenberechnung an den Stadtrat erfolgt im I. Quartal 2017. Danach Erarbeiten des Zuwendungsantrags und Ausschreibung der Bauleistungen. Möglicher Baubeginn Frühsommer 2017.

Kitzingen, 21.10.2016

Siegfried Müller
Oberbürgermeister