

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
<b>Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 / Hauptverwaltung</b>			
1	Erneuerung der Lauben und Hütten	Für die Erneuerung der Lauben und der historischen Hütten sind insgesamt 20.000,00 € für 2022 in den städtischen Haushalt eingestellt. Für beides steht mittelfristig eine Erneuerung an, um diese bei Veranstaltungen und vor allem beim Weihnachtsmarkt nutzen zu können. Als erstes werden in 2022 die Lauben angegangen. Hierzu verwendet die Stadt aus dem Stadtwald eigene Bäume, hat diese zuschneiden lassen und trocknet diese gegenwärtig bis ins Jahr 2023, so dass dann der Bauhof selbst die Lauben nachbauen kann. Für die Sägearbeiten werden ca. 5.000,00 € anfallen.	Der Bauhof sucht indes nach einer passenden Dachkonstruktion. Für die Erneuerung der Hütten wird sich eine Planungsgruppe aus Tourist-Info, STMV, Bauhof und Hauptverwaltung bilden, um für die gesamten städtischen Belange die beste Lösung zu finden. Die Mittel für die Umsetzung können dann in den Haushalt 2023 eingestellt werden. Für eine bereits angedachte Planung in 2020 waren bereits 80.000,00 € eingestellt, die dann der Corona-Sparliste zur Verfügung gestellt wurden.
2	Liste der offenen Anträge	Siehe letzte Seite des Dokuments	
<b>Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM</b>			
	Sanierung Außenfassade Galgenwasen 13 - 37	Angebote wurden ausgewertet, ein Bietergespräch geführt und Referenzen eingeholt. Wirtschaftlichster Anbieter ist die Firma Hirsch aus München mit Niederlassung in Würzburg. Der Angebotspreis beträgt 258.049,95€ brutto.	Die Baumaßnahme soll in KW9/10 beginnen und spätestens Ende Mai abgeschlossen sein.
<b>Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 / Stadtplanung</b>			
	6. Änderung des B-Plans Nr. 52 „Fuchsgraben“	(u. a. Planung sozialer Wohnungsbau und Anpassungen der Festsetzungen) Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans wurde am 12.11.2020 im Stadtrat beschlossen. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde im Stadtrat am 02.12.2021 beschlossen. Der Stadtrat hat beschlossen Photovoltaik und Flachdachbegrünung festzusetzen. Die förmliche Beteiligung fand vom 20.12.2021 bis einschließlich 26.01.2022 statt.	Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen fand statt. Der Satzungsbeschluss erfolgt nicht am 24.03.2022 im Stadtrat. Vor dem Satzungsbeschluss müssen die städtebaulichen Verträge abgeschlossen werden. Der städtebauliche Vertrag für den Teilbereich WA1 ist für den Satzungsbeschluss noch nicht geschlossen.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
	6. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße-Ost“	Gegenstand der Änderung und Erweiterung ist die Verlagerung eines neuen BRK Zentrums. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 29.07.2021 im Stadtrat gefasst. Nach Erstellung eines Vorentwurfs fand die frühzeitige Beteiligung vom 20.12.2021 bis einschließlich 26.01.2022 statt.	Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss soll dem Stadtrat am 24.03.2022 vorgelegt werden.
	Wettbewerb Königsplatz und Kaiserstraße	Stadtrat am 11.05.2021: Beschluss des Planungsauftrags. Die Vorberatung im Stadtentwicklungsbeirat hat im November 2021 und am 09.02.2022 stattgefunden. Die Wettbewerbsbetreuung wurde an das Büro arc.grün vergeben.	Die Beschlussfassung der Auslobung soll im April erfolgen.
	ISEK Erneuerungskonzept	Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förderinitiative soll das ISEK mit Schwerpunkt Sanierungsgebiet Altstadt fortgeschrieben werden.	Die Angebotseinholung hat bis einschließlich 18.02.2022 stattgefunden. Das Büro DSK hat den Auftrag erhalten.
	Bürgerbeteiligung	Auf Grundlage der REACT-EU Innenstadt Förderinitiative wird ein Erneuerungskonzept erarbeitet. In diesem Zuge muss ein aktiver Beteiligungsprozess stattfinden.	Aktuell findet die Angebotseinholung zur Bearbeitung statt. Die Informationen aus der Stadt Selb werden dabei berücksichtigt.
	Potentialanalyse PV-Freiflächenanlagen	Die Stadt Kitzingen unterstützt die Nutzung regenerativer Energien. Um in Zukunft einer geordneten Entwicklung zu entsprechen, soll eine Potentialanalyse in Auftrag gegeben werden. Die Einführung eines Solarkatasters wird dabei kurzfristig vom Landratsamt Kitzingen in Auftrag gegeben.	Die Angebotseinholung zur Bearbeitung findet aktuell statt. Das Ergebnis soll möglichst noch Ende des III. Quartals vorliegen.
	Bürgerarbeitskreis Siedlung	Die nächsten öffentlichen Termine für den Bürgerarbeitskreis Kitzingen-Siedlung sind für den 28. März 2022 und den 25. April 2022 jeweils um 19 Uhr im Stadtteilzentrum geplant. Thematisch wird es u.a. um die Neugestaltung des Spielplatzes Karlsbader Straße gehen.	Ab dem 20. März 2022 sind weitere Lockerungen der Corona-Auflagen zu erwarten. Je nach dann gültiger Rechtslage wird zu den Arbeitskreisen öffentlich eingeladen, ggf. noch mit 3G-Regelung und Maskenpflicht.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
<b>Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 / Hochbau</b>			
	Fassade Rathaus	Die Fassaden der Kaiserstr. 13/15 wurden mit der finalen Farbe gestrichen. Historische Rathaus: Der Einbau der Gesimsabdeckungen an der Nord- und Ostseite ist abgeschlossen. Die Taubenvergrämung an der Nord- und Ostseite wurden angebracht. Der Giebel der Nordseite hat seinen finalen Anstrich erhalten.	Historisches Rathaus: Die Fassade der Ostseite soll den finalen Anstrich erhalten. Sobald es die Witterung zulässt, werden an der Südseite die neuen Natursteine eingebaut.
	Kaiserstraße 17 – Rathuserweiterung	Momentan werden die Außenputz-, Elektro- und HLS-Arbeiten ausgeführt. Die Trockenbau- und die Flachdacharbeiten haben begonnen.	Das Gerüst wird im März 2022 abgebaut.
	Kindergarten Alemannenstraße – Erweiterung Kindergrippe	Im Oktober 2021 begannen die Rohbauarbeiten. Die Gründung und die Bodenplatte sind fertiggestellt. Die Anpassungsarbeiten im Bestand werden derzeit ausgeführt. Die Rohbauarbeiten (Küche) auf der Ostseite haben im Februar 2022 begonnen.	Die Wände des Anbaus an der Westseite werden derzeit gemauert. Vorarbeiten im Gewerk Heizung werden aktuell ausgeführt.
	Friedhof Hoheim – Sanierung Aussegnungshalle	Der Baubeginn ist für Ende März 2022 geplant.	Die Sanierungsarbeiten sollen im Januar 2022 abgeschlossen werden.
<b>Zuständigkeit Amt 6 / SG 63 / Tiefbau</b>			
	Neugestaltung Oberer Mainkai – Ersatzneubau Kaimauer	Im November 2021 wurde die Schlussrechnung der Fa. Mayerhofer eingereicht. Nach abschließender Prüfung ergaben sich rd. 10.000 € Minderkosten gegenüber der Auftragssumme.  Nach Zusammenstellung aller angefallenen Kosten für den Ersatzneubau Kaimauer sowie der noch ausstehenden Schlussrechnung unseres Ingenieurbüros ergibt sich folgender Endstand: Kostenberechnung 2019      4.256.000,00 € Tatsächliche Kosten rd.      4.278.000,00 € Damit Mehrkosten von rd.      22.000,00 € Die Kostenmehrung beträgt 0,5%.	Auf die Schlussrechnung der Fa. Mayerhofer wurde ein Einbehalt, aufgrund der noch ausstehenden Bestandspläne sowie eines Mangels am Schachtbauwerk, vorgenommen. Sobald die Angelegenheiten erledigt sind, wird der Einbehalt ausgezahlt.

		Die Kostenzusammenstellung sowie technischen Unterlagen für den Verwendungsnachweis wurden seitens des SG 63 zusammengestellt und an die Kämmerei weitergeleitet. Hiermit kann der restliche Auszahlungsbetrag für die Förderung des städtebaulichen Mehraufwandes (insgesamt 153.400,00 €) beantragt werden.	
	Neugestaltung Oberer Mainkai – Bauabschnitt II – Neugestaltung Verkehrs- und Freianlagen	In der 10. KW 2022 wurden die Bäume entlang des Oberen Mainkai gepflanzt. Die restlichen 3 Bäume im Zugangsbereich zur Mainstockheimer Straße werden nach Herstellung der Pflanzgruben in diesem Bereich ausgeführt. Derzeit finden die restlichen Leitungsverlegungen sowie Herstellung des Pflasterplanums statt.	Die Betonage Fahrspur Bootseinlassstelle ist für die 12. KW 2022, im Zuge der Schifffahrtssperre auf dem Main, geplant.  Montage der Ausstattungselemente erfolgt in den nächsten Wochen.
	Nordtangente BA IIIb – Anbindung an die St 2272 incl. Kreisverkehr	In 2021 wurden für den anstehenden Bauabschnitt bereits 2 Erhebungen zu Reptilien (Zauneidechsen) durchgeführt. Zudem wurde eine Habitat Analyse mit einem Untersuchungsprogramm für 2022 erstellt. Die erforderlichen Leistungen wurden an ein Fachbüro vergeben und sollen bis Sommer 2022 abgeschlossen werden.  Die umgeplante Trassierung steht. Derzeit werden die Detailpläne ausgearbeitet und anschließend das Wasserrecht beantragt. Parallel läuft die Änderung des Bebauungsplan Nr. 106.	Der Zuwendungsantrag soll im 2. Quartal 2022 erstellt werden. Ausschreibung der Tiefbauleistungen im Herbst/Winter 2022. Geplante Bauzeit von Frühjahr 2023 bis Herbst 2024.
	Errichtung eines Bike-Parks im Sickergrund	Der Förderantrag bei der Reg. v. Unterfranken ist gestellt	Derzeit werden die Bauantragsunterlagen erstellt. Danach Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen.
	Beschaffung von Solarlampen	Verschiedene Angebote wurden eingeholt Der Auftrag für die Lieferung von zunächst 5 Solarleuchten wurde erteilt.	Folgende Standorte wurden festgelegt: 2 x Gartenschaugelände hinter Winterhafendamm 3 x am Trampelpfad zwischen Richthofen Circle und Corlette Circle
	Aktuelles aus der Stadtgärtnerei	Um die Verkehrssicherheit einhalten zu können, war es notwendig folgende Fällungen vorzunehmen:	Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Frühjahrsbepflanzungen, diese wird ab der 12. KW 2022 erfolgen.

		<p>Rosengarten - 5 Akazien An Bachläufen - 3 Pappeln Kanzler-Stürtzel-Straße - 3 Akazien</p> <p>Im Rosengarten wurden Magnolien sowie ein Ahorn bereits nachgepflanzt. In der Kanzler-Stürtzel-Straße werden im März 2022 Säulen Ginkgos neu gepflanzt.</p> <p>Im Herbst und Winter 2021 wurde bisher 70 Bäume neu gepflanzt; weitere 30 werden im Frühjahr 2022 folgen.</p>	
--	--	--	--

Kitzingen, den 16.03.2022

**-Hauptverwaltung-**

## Stadtratsanträge zur Behandlung

Nr.	Fraktion/G ruppe	Antrags- datum	Eingang Stadt Kitzingen	Antragsthema	Beschluss im Stadtrat bis (max. 3 Monate)	Bearbeiter/ Ersteller; Beschluss- vorlage/ zust. SG	Bearbeitung im Stadtrat	Bemerkungen/Sachstand
<b>2020</b>								
4	ödp	26.01.2020	29.01.2020	Smart City	22.04.2020			Behandlung, wie mit ödp abgesprochen
31	Bgm's	27.09.2020	28.09.2020	Überprüfung Gestaltungssatzung	21.12.2020	Amt 6		Beratung / Überarbeitung im Stadtentwicklungsbeirat
<b>2021</b>								
20	Bd. 90/Die Grünen	15.02.2021	15.02.2021	eCarsharing	10.05.2021	Amt 1	28.04.2022	Auf Wunsch des Antragstellers zurückgestellt
22	BP	14.02.2021	16.02.2021	Bikeomat	11.05.2021	SG 63		In Abhängigkeit der Fahrradabstellmöglichkeiten - noch nicht abschließend geklärt. Mit Antragsteller bereits besprochen.
28	FW	03.05.2021	03.05.2021	Weihnachtsbäume	26.07.2021	-		Nach Rücksprache mit Antragsteller ruht der Antrag bis auf Weiteres.
34	SPD	23.03.2021	23.03.2021	Antrag auf Aufhebung des Beschlusses zur Marktstraße 21 vom 18.03.2021	15.06.2021	Amt 6		Die Antwort der Regierung ging am 09.07.21 ein; Stellungnahme des LfD steht noch aus
41	Interfrak.	20.08.2021	20.08.2021	Antrag Eheschließungen	12.11.2021	Amt 3		
45	Bd.90/Die Grünen	26.10.2021	27.10.2021	Antrag Weinbergsbewässerung Iphofen	19.01.2022			Am 20.01.22 von der TO genommen und vertagt
47	SPD	03.11.2021	03.11.2021	Rücklagenfonds	26.01.2022	Amt 6		Am 24.02.22 zurück in Stadtentwicklungsbeirat
51	Interfrak.	13.12.2021	14.12.2021	Wind- und Solarpark	08.03.2022			Zurückgestellt bis Ergebnis Machbarkeitsstudie vorliegt.
52	Bd.90/Die Grünen	18.12.2021	21.12.2021	Klimaneutrale Verwaltung	15.03.2022	Amt 6	17.03.2022	Vorberatung im Umweltbeirat
<b>2022</b>								
2	Bd.90/Die Grünen	25.01.2022	25.01.2022	Renaturierung Sickersbach	19.04.2022	Amt 6	24.03.2022	
3	Interfrak.	27.01.2022	28.01.2022	Antrag zum Haushalt: PV-Anlagen für st. Liegenschaften	15.02.2022	Amt 6	17.03.2022	Vorberatung im Umweltbeirat
4	Bd.90/Die Grünen	28.02.2022	28.02.2022	Baumschutzverordnung	23.05.2022	Amt 6		Vorberatung im Umweltbeirat
5	ödp	03.03.2022	03.03.2022	Flüchtlingshilfe Ukraine	26.05.2022	Amt 1	24.03.2022	
6	BP/Pro KT	08.03.2022	08.03.2022	Bürgerwald	31.05.2022	Amt 2		Vorberatung im Umweltbeirat
7	Interfrak.	07.03.2022	08.03.2022	Mieterstrom Bau GmbH	31.05.2022	OB / Bau GmbH		Übermittlung der Stellungnahme von Fr. Hick an den Umweltreferenten