

Gewerk	Firma	Kostenberechnung HU-Bau		Auftragssumme	Abweichung zur Berechnung	NT (Anzahl)	Nachtrag vom	Nachtragssumme	aktuelle Auftragssumme	Zahlungen	aktueller Ausgabenstand	Bisher ausgezahlt	SZ	Abnahmeprotokoll	Bemerkung
Kostengruppe 5 - Aussenanlagen															
Kostengruppe 7 - Baunebenkosten															
Architektenleistung	Arch.-Büro Stürzenhofecker	46.979,62		46.979,62					46.979,62	1. AZ 27.500,00 2.AZ 7.847,74		35.347,74	N		
Statiker															
Sicherheitskoordination		3.570,00		3.570,00					3.570,00						
Bayerischer Staatsanzeiger		734,29		734,29					734,29	EZ	734,29	734,29	J		
Kitzinger Zeitung		79,97		79,97					79,97	EZ	79,97	79,97	J		
Bauleistungsversicherung		1.088,02		1.088,02					1.088,02	1. AZ	1.088,02	1.088,02			
Gesamt		1.073.288,83	0,00	794.534,80	-278.754,03				794.534,80			38.895,20			