Anlage 6

Zeichen-/ Beschriftungslegende

Schraffuren / Muster Bestandsbauteile	
	Stahlbeton
	Mauerwerk
	Betonfertigteil
	Estrich, unbewehrter Beton
	BSH
Schraffuren / Muster Sanierung / Neubau	
	Stahlbeton (Sanierung/ Neubau)
	Mauerwerk (Sanierung/ Neubau)
	Betonfertigteil (Sanierung/ Neubau)
	Estrich / unbew. Beton
	Sichtbeton
	Sichtmauerwerk
	Betonfertigteil, Sichtqualität
	BSH
	Gipskartonständerwand
	Vorwand GK raumhoch
	Vorwand GK halbhoch (H=x.xx m)
	weiche Dämmung (mineralisch / organisch)
	druckfeste Dämmung synthetisch
	WC-Trennwand/Kellertrennwand
	Staubwand (temporär)
	Abbruch Flächen
	Abbruch Wände
	Gitterroste
	Deckenabhängung Rasterdecke (sh. Deckenspiegel)
	Deckenabhängung GK (sh. Deckenspiegel)
Brandschutz Allgemein (textliche Eintragung)	
	feuerbeständig, F90
	hochfeuerhemmend
	feuerhemmend
	Brandwand
T90	feuerbeständige Tür
T30	feuerhemmende Tür
RS	Rauchschutztür rauchdicht, selbstschl.
dv	dicht, vollwandig
s	selbstschließend
n	nicht abschließbar
P	Tür mit Panikfunktion
-A (A1, A2)	aus nicht brennbaren Baustoffen
-AB	in wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen
-B1	aus schwer entflammbaren Baustoffen
Türen/Fenster	
G	Gehflügel
F0.01	Nummerierung Fenster
AT0.01	Nummerierung Außentüren
T0.01	Nummerierung Innentüren

±0,00 = 191,23 m ü.NN

Beschriftung / Abkürzung	
BRH	Brüstungshöhe ab OK RFB
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
AK	Außenkante
IK	Innenkante
RD	Rohdecke
AD	abgehängte Decke
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden
▼ ▲	Rohkote
▽ △	Fertigkote
UEZ	Überzug
UZ	Unterzug
STZ	Sturz
RH	Raumhoch (OKFFB-UKD)
LH	Lichte Raumhöhe (OKFFB-UK AD)
LD	Lichter Durchgang (Fertigmaß)
RR	Regenfallrohr
WD	Wärmedämmung
SM / SB	Sichtmauerwerk / Sichtbeton
GK	Gipskarton
UV	Elektro-Unterverteiler
NA	Notausgang
RWA	Rauchwärmeabzug
FeuL	Feuerlöscher
M	Sonnenschutz/Raffstore/Motor
BE	Bodeneinlauf ohne Gefälle
BE	Bodeneinlauf mit Gefälle mind. 2%
BW	Belagswechsel
Höhenangabe Grundriss	OKF = Fertigfußboden OKR = Rohfußboden

Zeichen	
BD	Bodendurchbruch E / HLS
DD	Deckendurchbruch E / HLS
B-KB	Kernbohrung Boden E / HLS
D-KB	Kernbohrung Decke E / HLS
WD	Wanddurchbruch E / HLS
KB/RH	Kernbohrung/Rohrhülse E / HLS
WS	Wandschlitz E / HLS

Brüstungshöhen werden von OKRFB bis OKR Brüstung angegeben; im Bestand ab OKFFB.

Türöffnungen werden von OKRFB bis UK Rohsturz angegeben, im Bestand ab OKFFB.

Die brandschutztechnischen Anforderungen sind der Visualisierung und dem Brandschutznachweis zu entnehmen!

Arbeits- und Dehnfugenbänder sind gemäß den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers auszuführen.

Alle Maße sind an Ort und Stelle zu prüfen!!! Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind der Bauleitung mitzuteilen und vor der Ausführung mit dem Architekten zu klären!!!

Lageplan/Bauabschnitte



OK FFB ± 0,00 = 191,23 ü.NN

AUSSCHREIBUNG

Bauvorhaben:

Generalsanierung Dreifachturnhalle Sickergrund
Sickershäuser Str. 4
97318 Kitzingen
Fl.Nr.: 1143 u. 1144

Bauherr:

Stadt Kitzingen
Kaiserstraße 13-15
97318 Kitzingen

Bv.Nr.:	Bauteil:					
K 1732	BAUSTELLENEINRICHTUNG					
Maßstab:	**Datum:**	**Änderungsdatum:**	**gezeichnet:**	**Projektleiter:**	**Pl.Nr.:**	**Index:**
1:200	12.2021				1	